

Chełmno, 22.06.2017 r.

RWA.UE1431.7.2017.MP

1

Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.05.2017 r. (data wpływu) przekazuję następujące informacje:

1. Realizacja zadań i projektów w latach 2010-2014.

Odp. – załącznik nr 1 i 2.

6. Czy gmina posiadała w latach 2010 – 2014 Wieloletni Plan Inwestycyjny? Jeśli tak, to proszę o link do dokumentu.

Tak, Gmina posiadała w latach 2010 – 2014 Wieloletni Plan Inwestycyjny.

WPI na rok 2010 (załącznik nr 3 do budżetu Gminy). :

<http://bip.chelmno.ug.gov.pl/artypul/298/1463/budzet-na-2010-rok>

WPI na rok 2011 (załącznik nr 2 do WPF):

<http://bip.chelmno.ug.gov.pl/uchwala/546/iv-20-10>

WPI na rok 2012 (załącznik nr 2 do WPF): dokument w załączeniu do pisma.

WPI na rok 2013 (załącznik nr 2 do WPF):

<http://bip.chelmno.ug.gov.pl/uchwala/649/xviii-129-12>

WPI na rok 2014 (załącznik nr 2 do WPF):

<http://bip.chelmno.ug.gov.pl/uchwala/699/xxv-179-13>

7. Kto lub jaka komórka organizacyjna Urzędu Gminy Chełmno została wyznaczona do wdrażania i monitoringu realizacji celów określonych w strategii?

Odp. Do roku 2015 był to inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych, promocji gminy i kadr, w Referacie Ogólno – Organizacyjnym, a od 2015 r. Kierownik Referatu Rozwoju, Współpracy, Sportu i Aktywizacji Zawodowej.

8. Czy opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych i planów wieloletnich przyczyniło się do lepszego rozwoju Gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców? Czy bez tych dokumentów rozwój Gminy byłby na takim samym poziomie?

Odp.: Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych i planów wieloletnich przyczyniło się do lepszego rozwoju Gminy i podniesienia jakości życia mieszkańców.

Bez tych dokumentów rozwoju Gminy nie byłby na takim samym poziomie jak jest aktualnie.

Z wyrazami szacunku

W  T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Realizacja zadań
STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO -
GOSPODARCZEGO GMINY CHEŁMNO
ZORIENTOWANA NA ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE
MIEJSC PRACY

Dotyczy okresu 2010 - 2012

Planowane przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa planowanego zadania/działania	Całkowita wartość zadania	Wielkość dofinansowania (jeżeli dotyczy), źródło, kwota, udział w %	Przewidywany okres realizacji (rok, lata)	Stan realizacji %	Oczekiwane rezultaty	Wskaźnik osiągnięcia rezultatu
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA							
1.	Zagospodarowanie centrum wsi Starogród poprzez budowę chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu przy zbiorniku wodnym oraz zagospodarowanie centrum wsi Wielkie Łunawy poprzez budowę chodnika i zatoki autobusowej	311 tys.	163 tys.; 52 %	2010	100 %	Wybudowane obiekty infrastruktury drogowej – 2 szt. Długość wybudowanych chodników – 671 m	100 %
2.	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary, etap I	960 tys.	465 tys.;48 %	2010-2011	100 %	2,6 km	100 %
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dobra od km 0+000 do km 0+505	437 tys.	-	2010	100 %	Długość przebudowanych dróg 0,51 km	100%
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród od km 0+000 do km 0+524	473 tys.	-	2010	100 %	Długość przebudowanych dróg 0,52 km	100%
5.	Remont Zespołu Szkół w	190 tys.	-	2010	100 %	Wyremontowany	100%

	Starogrodzie, Gmina Chelmino							został 1 obiekt	
6.	Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Kokocko od km 0+000 do km 1+358	307 tys.	60	2010	100 %	100 %	Długość przebudowanych dróg 1,36 km	100 %	
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chelmino	943 tys.	593 tys.; 63 %	2009-2010	100 %	100 %	Wybudowanych zostało 100 szt. oczyszczalni przydomowych	100 %	
8.	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Chelmino	1.092 tys.	637 tys.; 58 %	2010-2012	100 %	100 %	Wybudowanych zostało 110 szt. oczyszczalni przydomowych	100 %	
9.	Remont świetlicy wiejskiej w Łęgu - miejsca spotkań i integracji mieszkańców	53 tys.	15 tys.; 28 %	2010-2011	100 %	100 %	Wyremontowany został 1 obiekt	100 %	
10.	Montaż elementów placu zabaw w miejscowości Wielkie Łunawy	12 tys.	7 tys.; 58 %	2010	100 %	100 %	Wybudowano 1 plac zabaw	100 %	
11.	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary – Nowawieś Chelmińska - etap II	953 tys.	482 tys.; 51 %	2011	100 %	100 %	Długość przebudowanych dróg 1,75 km	100 %	
12.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach	20 tys.	-	2011	100 %	100 %	Wyremontowany został 1 obiekt	100 %	

13.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dorposz Chełmiński od km 0+000 do km 1+725	368 tys.	56 tys.; 15 %	2011	100 %	Długość przebudowanych dróg 1,73 km	100 %
14.	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary, etap II	254 tys.	135 tys.; 53 %	2012	100 %		100 %
15.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dorposzu Chełmińskim oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej - miejsca spotkań i integracji mieszkańców.	54 tys.	25 tys.; 46 %	2012	100 %	Wyremontowany został 1 obiekt	100 %
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry od km 0+000 do km 1+565 na działce nr 68/3	908 tys.	272 tys.; 30 %	2012	100 %	Długość przebudowanych dróg 1,57 km	100 %
17.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	30 tys.	-	2012	100 %	Utwardzenie terenu o powierzchni 220 m ²	100 %
18.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk	120 tys.	-	2012	100 %	Długość wybudowanej ścieżki rowerowej 0,4 km	100 %

19.	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym – szatniowym) w Kolnie, gm. Chełmno.	970 tys.	769 tys.; 79 %	2012	100 %	Wybudowany 1 obiekt sportowy	100 %
20.	Przebudowa drogi gminnej w Bienkówcze ETAP I od km 0+000 do km 0+900 i ETAP II od km 0+900 do km 1+118	294 tys.	80 tys.; 27 %	2012	100 %	Długość przebudowanych dróg 0,218 km	100%
21.	Odbudowa mostu rolniczego na Kanale Głównym w ciągu drogi dojazdowej w Różnowie - dz. Nr 228/1 i 249/1	114 tys.	-	2012	100 %	Odnowiony obiekt infrastruktury drogowej 1 szt.	100%
22.	Budowa 42 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno	355 tys	-	2012	100 %	Wybudowane zostały 42 szt. oczyszczalni przydomowych	100 %
TURYSTYKA							
1.	Uporządkowanie pomnika poświęconego pamięci żołnierzy polskich i mieszkańców	1,4 tys.	1,4 tys; 100 %	2010	100 %	Odnowione miejsce pamięci narodowej - 1 szt.	100 %
2.	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kolno.	23 tys.	15 tys.; 65 %	2011	100 %	Wybudowany został 1 obiekt rekreacji	100 %

3.	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w centrum wsi Starogród	3 tys.	-	2011	100 %	100 %
4.	Utworzenie skweru pod Górą Zamkową w Starogrodzie – etap I	3 tys.	-	2012	100 %	Wybudowany został 1 obiekt rekreacji
5.	Kontynuacja prac związanych z uporządkowaniem cmentarza pomennonickiego w Wielkich Lunawach	2,4 tys.	2 tys.; 80 %	2012	100 %	Odnowiony obiekt zabytkowy - 1 szt.
6.	Starogród na starej fotografii	2,7 tys.	1,1 tys.; 41 %	2012	100 %	Zamontowano 2 tablice promujące dziedzictwo kulturowe
7.	Odnowienie pomnika w formie głazu z tablicą inskrypcyjną, poświęconego żołnierzom polskim zamordowanym w 1939 r. przez faszystów hitlerowskich	2,1 tys.	1,7 tys.; 81 %	2012	100 %	Odnowione miejsce pamięci narodowej - 1 szt.
8.	Uporządkowanie cmentarzy ewangelickich (dwóch) oraz miejsca pamięci narodowej w miejscowości Klamry	1,4 tyś.	1 tys.; 74 %	2012	100 %	Odnowione miejsce pamięci narodowej i zabytkowych - 3 szt.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE						

1.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (materiały edukacyjne, dyżury eksperckie, świadczenia medyczne, programy profilaktyczne, świetlica środowiskowa, wypoczynek dla dzieci).	51 tys.	-	2010	100 %	Liczba zrealizowanych programów/działań 1	100 %
2.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (materiały edukacyjne, dyżury eksperckie, świadczenia medyczne, programy profilaktyczne, świetlica środowiskowa, wypoczynek dla dzieci).	61 tys.	-	2011	100 %	Liczba zrealizowanych programów/działań 1	100 %
3.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (materiały edukacyjne, dyżury eksperckie, świadczenia medyczne, programy profilaktyczne).	55 tys.	-	2012	100 %	Liczba zrealizowanych programów/działań 1	100 %

W Ośrodku
mgr inż. Krzysztof Wypij

**Realizacja zadań
Lokalnego Programu Rozwoju
Gminy Chełmno na lata 2013-2020
Dotyczy okresu 2013-2014**

(W tabeli poniżej wymienione zostały tylko te zadania/działania, które zostały lub są w trakcie realizacji. Nie ujęto działań nie zrealizowanych. Nie wymieniono także zadań, które były realizowane poza planem).

Planowane przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa planowanego zadania/działania	Całkowita wartość zadania	Wielkość dofinansowania (jeżeli dotyczy), źródło, kwota, udział w %	Przewidywany okres realizacji (rok, lata)	Stan realizacji %	Oczekiwane rezultaty	Wskaźnik osiągnięcia rezultatu
ŚRODOWISKO I TURYSTYKA							
1.	Oznakowanie ścieżek rowerowych. Wykonano oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej. Realizatorem zadania było Województwo Kujawsko – Pomorskie, Gmina Chełmno była partnerem projektu. Zamontowano łącznie 55 szt. tabliczek informacyjnych.	0,00	-	2013-2014	100 %	Długość oznakowanych ścieżek rowerowych – ok. 20 km	100 %
2.	Wydanie materiałów promocyjnych - wykonano pocztówki dla Starogrodu i Wielkich Łunaw razem 3.000 szt.	Ok. 1.000,00	-	2013-2014	5 %	Liczba wydanych materiałów promocyjnych – 2sztuki	5 %
3.	Utworzenie wioski tematycznej w Starogrodzie Zadanie w trakcie realizacji. 1. Mieszkańcy Starogrodu	Ok. 5.000,00	-	2013-2014	100 %	Liczba atrakcji turystycznych – 1 sztuka	100 %

	uczestniczyli w dwóch wyjazdach studyjnych w zakresie tworzenia wsi tematycznych. 2. Wykonano materiały promujące wieś tematyczną. 3. Wykonano makietę wsi średniowiecznej.								
4.	Oznakowanie i wyeksponowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie W 2013 roku odnowiono 2 tablice informacyjne oraz zamontowano 1 nową w miejscowości Starogród. W 2014 roku zamontowano tablicę informacyjną w Wielkich Łunawach oraz tabliczki z tradycyjnymi nazwami ulic w Starogrodzie (30 szt.)	6.000,00	2.000,00; 33%	2013-2014	100 %	Liczba oznakowanych i wyeksponowanych atrakcji turystycznych – 32 sztuk	320 %		
INFRASTRUKTURA									
1.	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej Nowe Dobra – Podwiesk.	488.000,00	262.000,00; 54 %	2013-2014	60 %	2,46	60 %		

2.	Budowa chodnika i parkingu w Kolnie, wykonano w 2013r.	118.722,44	-	2013	100 %	0,19 km, 1 szt. obiekt infrastruktury drogowej	63 %; 100 %
3.	Przebudowa ciągu drogowego Nowe Dobra – Podwiesk Wykonano Etap I Nowe Dobra – Kolno, 2014r.	1.377.000	688.000,00; 50 %	2014	25 %	Długość przebudowanych dróg – 2,212km	25 %
4.	Przebudowa dróg gminnych w Klamrach Wykonano "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915" w 2013r.	941 103,38	471.000,00; 50 %	2013	34 %	Długość przebudowanych dróg – 1,35 km	34 %
5.	Przebudowa dróg gminnych w Ostrowiu Świeckim, Łęgu, Nowejwsi Chełmińskiej, Starogrodzie, Bieńkowie, Dorposzu Chełmińskim i Dolnych Wymiarach, Podwiesku. Wykonano: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 0601136C Łęg - droga powiatowa nr 44438C Etap I od km 0+000 do km 1+000; 2013r. koszt 364.638,00 zł	1.131.000,00	180 tys.; 16 %	2013-2014	23%	Długość przebudowanych dróg – 2,07 km	23 %

	<p>2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród od km 0+000 do km 0+247; 2014r. koszt 391.412,20</p> <p>3. Przebudowa drogi gminnej nr 0601136C Lęg - droga powiatowa nr 44438C Etap II od km 1+000 do km 1+819. 2014 r. koszt 314.000,00</p>						
6.	<p>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dolne Wymiary</p> <p>Dodatkowo wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Małych Lunawach. Wykonano w 2014r.</p>	470.256	229.000,00; 49%	2014	100 %	Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 5,9 km/	118 %
7.	<p>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonano w roku 2014.</p>	508.000,00	196.000,00; 39 %	2014	20 %	Liczba wybudowanych obiektów infrastrukturalnych – 50 sztuk	20 %
8.	<p>Modernizacja sieci wodociągowej i stacji poboru wody w Kaldusie.</p>	2.026.000,00	1.100.000,00; 54 %	2013	100 %	Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 5 km	63 %

9.	Remont drogi gminnej (koło sklepu w Wielkich Lunawach)	80.000,00	-	2014	100 %	Długość przebudowanej drogi 0,1 km.	100%
GOSPODARKA							
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (staże, roboty publiczne, roboty interwencyjne, prace społecznie użyteczne). Gmina corocznie organizuje: - staże zawodowe dla ok. 10 osób - prace społecznie użyteczne dla ok. 4 osób - prace interwencyjne dla ok. 5 osób - roboty publiczne dla ok. 15 osób.	ok. 60.000,00/rok.		2013-2014	Liczba programów – 4/rok	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem – 34/rok	Gmina Chelmino
2.	Organizacja szkoleń, kursów dla bezrobotnych. GOPS w Chelminie realizował projekty w zakresie aktywizacji społ.-zawod. osób wykluczonych społecznie. W ramach projektów realizowane były zadania z zakresu aktywnej integracji w tym aktyw. społ.-zawod. poprzez realizowanie kontraktów socjal.	502.000,00	502.000,00; 100 %	2013-2014	Zrealizowano 2 projekty	Liczba bezrobotnych korzystających z kursów, szkoleń – 50/rok - 2012-2013 – 48 osób - 2014 – 31 osób	Gmina Chelmino

oraz umów PAL osób zagrożonych wykluczeniem społ. z obszaru Gm. Chełmno. Liczba benefic. i wartości zrealizowanych projektów: 2012-2013, 48os. 311.698,15; 2014, 31os. 190.084,71zł.									
SFERA SPOŁECZNA									
2.	Remont świetlic wiejskich w Podwiesku, Nowejwsi Chełmińskiej i Kałdusie Przeprowadzono w 2013r. remont świetlic w Podwiesku i Nowejwsi Chełmińskiej.	509.267,88	297.000,00; 58 %	2013-2014	67 %	Liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury społecznej – 2 szt.	67 %		
3.	Utworzenie przedszkola gminnego w Kolnie. Na terenie Gminy działają punkty przedszkole zorganizowane w szkołach podstawowych w Kolnie (3 oddziały, 75 miejsc), Małych Lunawach (2 oddziały, 50 miejsc) i Starogrodzie (1 oddział, 25 miejsc). Wg danych UG Chełmno z IX 2016r. do punktów przedszkolnych uczęszcza	810.000,00/rok	-	2013-2020	100 %	Liczba utworzonych obiektów edukacji przedszkolnej - 3	300 %		
następująca liczba dzieci: SP Kolno-68, SP Małe Lunawy-35,									

	<p>SP Starogród-11. W oddziałach przedszk. zatrudnionych jest 7 nauczycieli. Oddziały zapewniają opiekę nad dziećmi w wymiarze 5 godz. Od 09.2016r. 1 oddział w Kolnie otwarty jest ponad 5 godz. W oddziałach przedszk. prowadzone są dodatkowe zajęcia z j. angielskiego.</p>	1.950.000,00	-	2014-2015	100 %	Liczba rozbudowanych obiektów edukacji szkolnej – 1 szt.	100 %
4.	<p>Rozbudowa szkoły w Kolnie (Zakończenie w 2015)</p>	425.000,00	150.000,00; 35 %	2013-2014	56 %	Liczba wybudowanych obiektów rekreacyjnych – 5	56 %
6.	<p>Programy wspierające aktywność i integrację społeczną mieszkańców w sferze kultury, sportu itp. 1. Corocznie organizuje zajęcia na</p>	Ok. 100.000,00/rok	-	2013-2014	100 %	Liczba opracowanych programów wspierających aktywność	100 %

	<p>"Orliku", które prowadzą zatrudnieni przez Gminę animatorzy (2 osoby). - koszt 9000</p> <p>2. Corocznie Gmina ogłasza konkurs na wsparcie klubów sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży.</p>					społeczną – 2/rok	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

Włoszyński
mgr inż. Krzysztof Wypij

